

固定式起重機

每日作業前檢查表

- ☒ 1. 過捲預防裝置作動狀況正常
- ☒ 2. 過負荷預防裝置作動狀況正常
- ☒ 3. 制動器及離合器作動正常
- ☒ 4. 鋼索運行正常
- ☒ 5. 吊鉤機能正常
- ☒ 6. 控制裝置性能正常
- ☒ 7. 直、橫行軌道正常

應實施每日作業前檢點/每月檢查/每年檢查

- (1) 每日檢查：過捲預防裝置、制動器、離合器及控制裝置性能、直行軌及吊運車橫行之導軌狀況、鋼索運行狀況等（含四級以上地震後亦須實施檢點）
- (2) 每月檢查：過捲預防裝置、警報裝置、制動器、離合器及其他安全裝置有無異常、鋼索及吊鏈有無損傷、吊鉤、抓斗等吊具有無損傷配線、集電裝置、配電盤、開關及控制裝置有無異常、對於纜索固定式起重機之鋼纜等及絞車裝置有無異常
- (3) 每年檢查：機械之整體定期實施檢查

